南靖县文化体育和旅游局

靖文体旅〔2024〕50号

南靖县文化体育和旅游局
关于2024年全县文物安全隐患整改情况的通报

各镇、土楼管委会:

为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产和文物安全工作的重要论述，深刻汲取近年来文物建筑安全事故教训，根据省、市工作部署，我县积极开展文物建筑消防安全隐患大排查大整治工作，共排查出安全隐患问题843个，已整改547个，目前还有296个安全隐患问题未完成整改（见附件）。请相关镇、土楼管委会对标对表，对照安全隐患问题清单推进问题整改落实，并于9月10日前将整改情况报告及佐证材料一并发送到邮箱：njwbzx@163.com。

各镇、土楼管委会要采取有力有效措施，进一步加强文物建筑消防安全工作，紧盯薄弱环节，化解突出风险，健全工作

机制，形成齐抓共管合力，切实守护好我县的文物瑰宝。

附件：南靖县文物安全隐患问题清单

南靖县文化体育和旅游局

2024 年 7 月 19 日

附件

南靖县文物安全隐患问题清单

检查单位：南靖县文化体育和旅游局

序号	文物名称	地点	级别	存在的安全隐患	整改建议
1	河坑土楼群之永庆楼	土楼管委会	国保	1.部分电线裸露，未加装阻燃套管 2.大门门口柴火等易燃物堆放	1.电气线路金属阻燃套管保护 2.清理堆放在大门口的易燃物
2	河坑土楼群之永盛楼	土楼管委会	国保	1.部分电气线路未套阻燃管 2.灭火器配备不足	1.电气线路金属阻燃套管保护 2.采购一批3A、5KG灭火器
3	河坑土楼群之南熏楼	土楼管委会	国保	1.部分电线裸露，未加装阻燃套管 2.大门右侧堆放易燃杂物多	1电气线路金属阻燃套管保护 2.清理堆放在大门右侧的易燃杂物
4	河坑土楼群之东升楼	土楼管委会	国保	大门两侧堆放易燃物	清理堆放的易燃杂物
5	河坑土楼群之永贵楼	土楼管委会	国保	大门电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
6	河坑土楼群之裕兴楼	土楼管委会	国保	1. 私拉电线 2. 灭火器配备不足	1. 开展电气线路整治工作 2. 采购一批3A、5KG灭火器
7	河坑土楼群之阳照楼	土楼管委会	国保	1. 私拉乱接电线 2. 106房间排插老化	开展电气线路整治工作
8	河坑土楼群之朝水楼	土楼管委会	国保	1.私拉电线 2.灭火器配备不足	1.开展电气线路整治工作 2.采购一批3A、5KG灭火器
9	河坑土楼群之裕昌楼	土楼管委会	国保	灭火器配备不足	采购一批3A、5KG灭火器

10	河坑土楼群之晓春楼	土楼管委会	国保	1. 私拉电线 2. 灭火器配备不足	1. 开展电气线路整治工作 2. 采购一批 3A、5KG 灭火器
11	河坑土楼群之春贵楼	土楼管委会	国保	123、125 房间电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
12	河坑土楼群之绳庆楼	土楼管委会	国保	灭火器配备不足	采购一批 3A、5KG 灭火器
13	河坑土楼群之永荣楼	土楼管委会	国保	灭火器配备不足	采购一批 3A、5KG 灭火器
14	和贵楼	土楼管委会	国保	1. 楼内开关均无漏电保护 2. 逆变器需整改拆除 3. 电灯线需整改	开展电气线路整治工作
15	怀远楼	土楼管委会	国保	门口摊位电线需要更改	开展电气线路整治工作
16	田螺坑土楼群之文昌楼	土楼管委会	国保	电线老化、裸露、破损、无开关保护	开展电气线路整治工作
17	田螺坑土楼群之振昌楼	土楼管委会	国保	电线老化、裸露、破损、无开关保护	开展电气线路整治工作
18	田螺坑土楼群之步云楼	土楼管委会	国保	1. 105 房间插头要更换 2. 部分线路未套阻燃管 3. 101 房间电线未装开关 4. 中央祭祖处电路未安装保护开关	开展电气线路整治工作
19	田螺坑土楼群之瑞云楼	土楼管委会	国保	1. 101, 114, 117, 123 房间, 中央祭祖处，303, 302, 324 房间（灯笼）电线无保护措施； 2. 101 房间排插损坏仍在使用	开展电气线路整治工作
20	田螺坑土楼群之和昌楼	土楼管委会	国保	1. 101, 103, 109 房间电线未套阻燃管 2. 117 房间电线有破损	开展电气线路整治工作

21	裕昌楼	土楼管委会	省保	电线私拉乱接，无套阻燃管	开展电气线路整治工作
22	长教简氏大宗祠	土楼管委会	省保	部分电线未套阻燃管	电气线路金属阻燃套管保护
23	东山祠	土楼管委会	县保	部分电线未套阻燃管	电气线路金属阻燃套管保护
24	追继堂	土楼管委会	县保	1. 部分电线未套阻燃管 2. 灭火器配备不足	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
25	紫云山寺	土楼管委会	县保	灭火器配备不足	补充灭火器
26	水尾庵	土楼管委会	县保	部分电线未套阻燃管	电气线路金属阻燃套管保护
27	种德堂	土楼管委会	县保	灭火器配备不足	补充灭火器
28	南华岩	土楼管委会	县保	灭火器配备不足、灭火器失压	补充灭火器、更换灭火器
29	下版土楼群之涧滨楼	土楼管委会	县保	1. 电线老化、未套阻燃管 2. 无灭火器	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
30	下版土楼群之馨远楼	土楼管委会	县保	1. 电线老化、未套阻燃管 2. 无灭火器	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
31	下版土楼群之永安楼	土楼管委会	县保	1. 部分电线未套阻燃管 2. 无灭火器	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
32	下版土楼群之东阳楼	土楼管委会	县保	1. 电器线路老化、未套阻燃管 2. 无灭火器	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
33	大坝土楼群之远昌楼	土楼管委会	县保	1. 无灭火器 2. 电线裸露、老化	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护

34	大坝土楼群之顺源楼	土楼管委会	县保	1. 明火进殿 2. 电线裸露、老化	1. 将明火移出殿外 2. 电气线路金属阻燃套管保护
35	大坝土楼群之庆德楼	土楼管委会	县保	1. 部分线路无套管，电线老化 2. 无灭火器	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
36	大坝土楼群之浚源楼	土楼管委会	县保	1. 乱接电线 2. 电线老化	开展电气线路整治工作
37	大坝土楼群之顺兴楼	土楼管委会	县保	1. 无灭火器 2. 电线老化、杂乱、裸露	1. 补充灭火器 2. 开展电气线路整治工作
38	德庆楼	土楼管委会	县保	1. 灭火器数量不足 2. 裸露电线直接固定在建筑本体未加装阻燃套管 3. 大门左侧及本体内部有易燃物堆放	1. 增配灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护 3. 清理干净大门左侧及本体内部存放的易燃物
39	奎文祠	土楼管委会	县保	1. 消防安全通道堵塞 2. 大门旁及文物内易燃物堆放 3. 电线裸露未加装阻燃套管	1. 清理堆放在消防通道上的杂物 2. 清理大门旁及文物建筑内堆放的易燃物 3. 电气线路金属阻燃套管保护
40	大坝土楼群之积兴楼	土楼管委会	县保	1. 无灭火器 2. 大门上方、楼内东南侧部分明线裸露未套管阻燃	1. 配备足够数量灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
41	大坝土楼群之南山楼	土楼管委会	县保	1. 灭火器配备不足 2. 本体西侧、中厅、大门左右两侧易燃物堆放 3. 明火进殿 4. 部分明线裸露未加装阻燃套管	1. 配备足够数量灭火器 2. 清理堆放的易燃物 3. 将明火移出殿外 4. 电气线路金属阻燃套管保护
42	勤和楼	土楼管委会	县保	1. 无灭火器 2. 明火进殿 3. 部分明线裸露未套管阻燃 4. 本体左右两侧易燃物堆放	1. 配置灭火器 2. 将明火移出殿外 3. 电气线路金属阻燃套管保护 4. 清理堆放的易燃物

43	裕德楼	土楼管委会	县保	1. 灭火器数量配置不足 2. 明火进殿 3. 大门左侧易燃物堆放 4. 大门上方线路杂乱，本体内部电气线路裸露未加装阻燃套管	1. 增配灭火器 2. 将明火移至殿外 3. 清理堆放的易燃物 4. 将无用电线拆除，电气线路金属阻燃套管保护
44	和兴楼	土楼管委会	县保	1. 灭火器数量配置不足 2. 部分电线裸露未加装阻燃套管 3. 本体中厅易燃物堆放 4. 明火进殿	1. 增配灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护 3. 清理中厅堆放的易燃物 4. 将明火移至殿外
45	下坂土楼群之东镇楼	土楼管委会	县保	1. 电线老化、未套阻燃管 2. 无灭火器	1. 清理老化无用电线，电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
46	下坂土楼群之繁兴楼	土楼管委会	县保	1. 电线老化、未套阻燃管 2. 无灭火器	1. 清理老化无用电线，电气线路金属阻燃套管保护 2. 补充灭火器
47	下版土楼群之聚源楼	土楼管委会	县保	灭火器过期	更换灭火器
48	下版土楼群之福兴楼	土楼管委会	县保	1. 无灭火器 2. 电线裸露未加装阻燃套管	1. 配置足够数量灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
49	坎下三峰楼	土楼管委会	文物点	1. 明火进殿 2. 部分电线未套阻燃管 3. 灭火器过期	1. 将明火移出殿外 2. 电气线路金属阻燃套管保护 3. 更换灭火器
50	坎下长荣楼	土楼管委会	文物点	1. 部分电线未套阻燃管 2. 灭火器过期	1. 电气线路金属阻燃套管保护 2. 更换灭火器

51	坎下福星楼	土楼管委会	文物点	1. 明火进殿 2. 部分电线未套阻燃管	1. 将明火移出殿外 2. 电气线路金属阻燃套管保护
52	坎下福兴楼	土楼管委会	文物点	1. 明火进殿 2. 部分电线未套阻燃管 3. 灭火器过期	1. 将明火移出殿外 2. 电气线路金属阻燃套管保护 3. 更换灭火器
53	坎下火砖楼	土楼管委会	文物点	1. 明火进殿 2. 部分电线未套阻燃管 3. 灭火器过期	1. 将明火移出殿外 2. 电气线路金属阻燃套管保护 3. 更换灭火器
54	官洋隆兴楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 部分电线未套阻燃管、老化	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
55	官洋德凤楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 部分电线未套阻燃管	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
56	塔下顺昌楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 明火进殿 3. 电线老化、杂乱	1. 补充灭火器 2. 将明火移出殿外 3. 清理无用老化电线
57	塔下夏新楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 明火进殿 3. 电线裸露杂乱	1. 补充灭火器 2. 将明火移出殿外 3. 电气线路金属阻燃套管保护
58	塔下衍庆楼	土楼管委会	文物点	无灭火器	补充灭火器
59	塔下庆光楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 灭火器过期 3. 部分电线老化	1. 补充灭火器 2. 更换灭火器 3. 电气线路金属阻燃套管保护

60	璞山白土楼	土楼管委会	文物点	电气线路杂乱	清理老化无用电线
61	璞山翠美楼	土楼管委会	文物点	电气线路杂乱	清理老化无用电线
62	璞山福兴楼	土楼管委会	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
63	璞山古濑楼	土楼管委会	文物点	电气线路杂乱	清理老化无用电线
64	璞山英雄楼	土楼管委会	文物点	电气线路杂乱	清理老化无用电线
65	上寨新楼	土楼管委会	文物点	电气线路杂乱	清理老化无用电线
66	官洋潭头祠	土楼管委会	文物点	1. 无灭火器 2. 部分电线未套阻燃管、老化	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
67	官洋仰月楼	土楼管委会	文物点	1. 无灭火器 2. 部分电线未套阻燃管、老化	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
68	官洋城隍庙	土楼管委会	文物点	部分电气线路未套阻燃管	电气线路金属阻燃套管保护

69	官洋追来祠	土楼管委会	文物点	1. 无灭火器 2. 部分电线未套阻燃管	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
70	塔下顺庆楼	土楼管委会	文物点	1. 无灭火器 2. 电线老化	1. 补充灭火器 2. 清理老化无用电线
71	塔下德昌楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器过期 2. 电线老化、杂乱	1. 更换灭火器 2. 清理老化无用电线
72	塔下倚南楼	土楼管委会	文物点	1. 灭火器过期 2. 电线老化、杂乱 3. 私拉电线	1. 更换灭火器 2. 清理老化无用电线 3. 开展电气线路整治工作
73	下坂寮敦本堂	土楼管委会	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 部分电线未套阻燃管	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
74	下坂问渠斋	土楼管委会	文物点	无灭火器	补充灭火器
75	塔下西园	土楼管委会	文物点	无灭火器	补充灭火器
76	塔下学仔厅	土楼管委会	文物点	灭火器过期	更换灭火器
77	上坂公王庙	土楼管委会	文物点	1. 无灭火器 2. 部分电线未套阻燃管、老化	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
78	曲江世英堂	土楼管委会	文物点	1. 明火进殿 2. 私拉乱接电线 3. 灭火器过期	1. 将明火移出殿外 2. 开展电气线路整治工作 3. 更换灭火器

79	坎下仰峯楼	土楼管委会	文物点	1. 明火进殿 2. 部分电线未套阻燃管	1. 将明火移出殿外 2. 电气线路金属阻燃套管保护
80	坎下盈科堂	土楼管委会	文物点	1. 灭火器过期 2. 部分电线未套阻燃管	1. 更换灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
81	集福古寺	土楼管委会	文物点	灭火器过期	更换灭火器
82	山下萧氏宗祠	书洋镇	省保	1. 灭火器过期 2. 未配备推车式灭火器	1. 更换灭火器 2. 配备推车式灭火器
83	龙潭楼	书洋镇	省保	杂物堆积未及时清理	清理堆积的杂物
84	登峰楼	书洋镇	县保	部分电线老化	清理无用老化电线
85	日新楼	书洋镇	县保	1. 无灭火器 2. 大门南侧明线未套阻燃套管	1. 配置足够数量灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
86	炽昌楼	书洋镇	县保	1. 灭火器数量配置不足 2. 电线裸露未套阻燃管	1. 配置足够数量灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
87	南欧土楼群-德逊楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
88	南欧土楼群之德馨楼	书洋镇	县保	1. 无灭火器 2. 部分电线未套阻燃管 3. 大门左侧易燃物堆放	1. 配置足够数量灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护 3. 清理大门左侧堆放的易燃物
89	南欧土楼群之永福楼	书洋镇	县保	无灭火器	补充灭火器

90	南欧土楼群之植槐楼	书洋镇	县保	1. 灭火器数量配置不足 2. 明火进殿 3. 部分电线未加装阻燃套管	1. 补充灭火器 2. 将明火移出殿外，或加装阻燃板隔绝 3. 电气线路金属阻燃套管保护
91	顺裕楼	书洋镇	县保	部分电线老化	清理无用老化电线
92	世远堂	书洋镇	县保	部分电线裸露未加装阻燃套管	电气线路金属阻燃套管保护
93	东山祠	书洋镇	县保	灭火器过期	更换灭火器
94	崇庆桥	书洋镇	县保	部分电线老化	清理无用老化电线
95	南欧土楼群之倚峰楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
96	南欧土楼群之远庆楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
97	南欧土楼群之华峰楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
98	南欧土楼群之燕翼楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
99	南欧土楼群之裕光楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
100	南欧土楼群之倚南楼	书洋镇	县保	1. 无灭火器 2. 部分电线老化	1. 配置足够数量灭火器 2. 清理无用老化电线

101	南欧土楼群之裕源楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
102	南欧土楼群之南安楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
103	南欧土楼群之裕德楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
104	南欧土楼群之裕片楼	书洋镇	县保	无灭火器	配置足够数量灭火器
105	施锦楼	书洋镇	县保	使用大功率电器	移出大功率电器
106	枫林祠	书洋镇	县保	部分电线老化	清理无用老化电线
107	角祖庵	书洋镇	文物点	部分电线老化	清理无用老化电线
108	枫林燕诒堂	书洋镇	文物点	部分电线老化	清理无用老化电线
109	双峰胜利楼	书洋镇	文物点	出口处、室内堆放杂物	清理堆放的杂物
110	芹菜洋楼	书洋镇	文物点	1. 无灭火器 2. 部分电线老化	1. 配置足够数量灭火器 2. 清理无用老化电线
111	双峰白楼	书洋镇	文物点	1. 无灭火器 2. 部分电线老化	1. 配置足够数量灭火器 2. 清理无用老化电线
112	双峰集福堂	书洋镇	文物点	部分电气线路未套阻燃管	电气线路金属阻燃套管保护

113	上双峰新寨楼	书洋镇	文物点	无灭火器	配置足够数量灭火器
114	上双峰庆兴楼	书洋镇	文物点	无灭火器	配置足够数量灭火器
115	上双峰怀远楼	书洋镇	文物点	无灭火器	配置足够数量灭火器
116	上双峰联兴楼	书洋镇	文物点	无灭火器	配置足够数量灭火器
117	上双峰和安楼	书洋镇	文物点	1. 无灭火器 2. 电线杂乱	1. 配置足够数量灭火器 2. 清理无用老化电线
118	田中余兴楼	书洋镇	文物点	无灭火器	配置足够数量灭火器
119	田中庆安楼	书洋镇	文物点	无灭火器	配置足够数量灭火器
120	田中福兴楼	书洋镇	文物点	部分灭火器过期	更换灭火器
121	田中隆兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
122	田中黎明楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
123	田中隆昌楼	书洋镇	文物点	部分灭火器过期	更换灭火器
124	奎坑墩玉楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器

125	奎坑万福楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
126	奎坑隆兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
127	奎坑东发楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
128	奎坑隆发楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
129	奎坑庆兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
130	奎坑植桂楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
131	奎坑福兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
132	奎坑庆星楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
133	奎坑东兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
134	奎坑桂兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
135	奎坑种美居	书洋镇	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 电线老化、裸露	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
136	储坑永升楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器

137	储坑振德楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
138	高溪瑞福楼	书洋镇	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 电线老化、裸露	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
139	高溪瑞珠楼	书洋镇	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 楼内天井杂草丛生，环境卫生差	1. 补充灭火器 2. 整治环境卫生
140	高溪忠义楼	书洋镇	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 电线老化、裸露	1. 补充灭火器 2. 电气线路金属阻燃套管保护
141	高溪溪山楼	书洋镇	文物点	1. 灭火器配备不足 2. 线路私拉乱接，部分线路老化	1. 补充灭火器 2. 清理老化无用电线
142	高溪东兴楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
143	高溪善德楼	书洋镇	文物点	灭火器配备不足	补充灭火器
144	下田长岭祠	书洋镇	文物点	灭火器 2 支全部过期	更换灭火器
145	丰盛楼	梅林镇	县保	无灭火器	补充灭火器
146	巧安楼	梅林镇	县保	1. 无灭火器 2. 大门南北两侧及本体内易燃物堆积	1. 补充灭火器 2. 清理堆积的易燃物
147	磜头土楼群之东昌楼	梅林镇	县保	1. 部分电线路老化 2. 明火进殿	1. 清理老化无用电线 2. 将明火移出殿外

148	磜头土楼群之福昌楼	梅林镇	县保	1. 部分电线路老化 2. 明火进殿	1. 清理老化无用电线 2. 将明火移出殿外
149	磜头土楼群之华兴楼	梅林镇	县保	1. 部分电线路老化 2. 明火进殿	1. 清理老化无用电线 2. 将明火移出殿外
150	磜头土楼群之永昌楼	梅林镇	县保	1. 部分电线路老化 2. 明火进殿	1. 清理老化无用电线 2. 将明火移出殿外
151	磜头土楼群之永盛楼	梅林镇	县保	部分电线路老化	清理老化无用电线
152	下磜廊桥	梅林镇	县保	部分电线未套阻燃管	电气线路金属阻燃套管保护
153	科岭兴和楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
154	科岭龙德楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
155	科岭兰馨楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
156	科岭解放楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
157	科岭黄厝楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
158	上科岭圆楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
159	下科岭庆兴楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线

160	下科岭永昌楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
161	长塔福兴楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	无人居住，关闭电源
162	长塔新厝楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
163	磜头德成楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
164	磜头向阳楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
165	磜头北兴楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
166	磜头南兴楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
167	振成楼永安楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
168	双溪小圆楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
169	双溪庆旺楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
170	双溪翻身楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
171	双溪东方楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线

172	双溪连成楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
173	下角圆楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
174	梅林保和楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
175	梅林万德楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
176	梅林芋宁楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
177	梅林积排楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
178	梅林光裕堂	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
179	背岭林添楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
180	背岭先进楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
181	背岭庵前楼	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
182	背岭水朝宫	梅林镇	文物点	部分电线路老化	清理老化无用电线
183	下戴张氏家庙	山城镇	县保	1.灭火器过期 2.门口走廊堆放塑料薄膜	1.更换过期灭火器 2.清理堆放的塑料薄膜

184	马坑庵	山城镇	文物点	线路老化	电气线路金属阻燃套管保护
185	龙德楼	和溪镇	县保	电线杂乱	清理老化无用电线
186	镇平楼	和溪镇	县保	灭火器数量不足	补充灭火器
187	瑞源楼	和溪镇	县保	线路乱拉	清理老化无用电线
188	瑞兴楼	和溪镇	县保	线路情况差	电气线路金属阻燃套管保护
189	林中玉水厝	和溪镇	文物点	灭火器数量不足	补充灭火器
190	英勇世昌堂	和溪镇	文物点	1. 灭火器数量不足 2. 电线老化	1. 补充灭火器 2. 清理老化无用电线
191	振德楼	奎洋镇	县保	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
192	晋升楼	奎洋镇	县保	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
193	罗坑集兴楼	奎洋镇	文物点	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
194	罗坑振兴楼	奎洋镇	文物点	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护

195	霞峰善昌堂	奎洋镇	文物点	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
196	霞峰隆德楼	奎洋镇	文物点	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
197	松峰珠佳祠	奎洋镇	文物点	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
198	东楼六成祠	奎洋镇	文物点	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
199	树海革命旧址	南坑镇	省保	电线老化、裸露	电气线路金属阻燃套管保护
200	春山保障楼	南坑镇	市保	电线裸露	电气线路金属阻燃套管保护
201	余氏塘面祖祠	南坑镇	县保	灭火器配备不足	补充灭火器